

## **Storsjöns segelsällskap Arbetsgruppen för nya varvet**

Deltagare: Asbjörn Norling, Kjell Sundström, Anders Johansson, Bertil Hedman, Franz Birkl, Torbjörn Herjeby, Göran Fürstenberg, Sven Wahlström Olle Ternström.

Plats: VM-hamnen

Tid: 2009-08-09 kl 18 00.

### §1. Ekonomin.

Vi har fått 50 000 kr i bidrag från kommunen för att flytta jolleverksamheten. Från E. Livénska fonden har erhållits 100 000 kr. Ekonomin är för närvarande väl inom ramarna.

### §2. Ytterligare bidrag.

Beslutades att söka ett lämpligt antal bidrag för kostnaderna för kranen. Bertil ansvarig.

### §3. Åtgärder nya varvet

Markytan skall kompletteras i norr med mera grus. Anders Edholm skall kontaktas på kommunen. Torbjörn ansvarig.

Mitträcke med elstolpar skall sättas upp. El skall dras. El-centralen för båthusen skall vara i klubbhuset. Anders är elchef.

### §4. Flytt av hus, mastskjul och containrar.

Asbjörn utreder anbud för flytt i höst.

### §5. Klubbens båthus och traktorgarage.

Asbjörn kollar upp lämplig person att samordna jobbet.

### §6. Avstädning gamla varvet.

Rivning av mastskjul, bortplockning plåttak mm. Arbetshelg planeras till september. Resterna av båthusgrunder får varje enskild båthusägare ta bort. Kjell gör en lista på lämpliga arbetsuppgifter.

### §7. Arbetsläget för kranen.

Skrivelse till kommunen – bygglov ej klart, försenat av okänd anledning.

Skrivelse till Länsstyrelsen om anmälan för arbete i vatten enligt miljöbalken.

Teknisk utredning pågår. Sören Eriksson troligen klar med konstruktionen till den 31/8 2009. Långa pålar behövs med en betongkaj ovanpå. Två olika anbudsförfaranden görs i höst:

1. Pålning plus betongkaj – planeras färdigt 2010-04-01
2. Flyttning och förstärkning av kranen – planeras färdigt 2010-05-01.

Franz ansvarig.

### §8. Information.

Information görs på hemsidan och direkt till åtkomliga mailadresser. Inget stormöte. Asbjörn ansvarig.

Vid datorn

Olle Ternström